

监理日志

工程名称: 惠州 60MW 光伏发电项目

日期	2020 年 04 月 13 日 星期一	气候	多云	气温	16-25℃
监理人员动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理人员: 8人, 施工人数: 113人	1. G5 混凝土进场 45方.			
施工机械动态:	装载机 3台, 挖掘机 15台, 电动扳手 500, 电焊机 2台, 振动棒 3条	2. 光伏支架进场 1套, 斜梁, 前后斜撑, 檩条, 自攻螺钉.			
施工部位进度情况	1. 40MW 光伏区 带杆桩下段浇筑完成 25个; 带杆桩上段浇筑完成 31个. 2. 40MW 光伏区 组件支架完成 40组, 5米支架完成 10组, 35kV 汇流电缆终端头制作, 防雨接地焊接, 1x4 光伏电缆敷设, 35kV 汇流电缆敷设完成.				
监理今日工作内容	1. 对带杆桩浇筑进行检查. 2. 对带杆桩混凝土浇筑质量进行检查, 符合设计要求. 3. 检查光伏区支架及组件安装情况, 未发现异常情况. 4. 对带杆桩 5米支架安装进行检查, 符合设计要求. 5. 检查光伏区接地系统焊接, 防腐情况, 未发现异常情况.				
处理措施、意见、结果	1. 针对带杆桩浇筑情况, 发现浇筑过程中钢筋保护层厚度不符合要求, 要求施工单位整改. 2. 针对组件安装情况, 发现组件支架安装不到位, 要求施工单位整改.				
协调内容或其他					
记录人	王明	总监签阅	王明		

