

监 理 日 志

工程名称: 雷州60MW光伏项目

日期	2020年04月14日 星期二	气候	多云	气温	16-23℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:		1.6万浪源土场的5万			
施工机械动态:					
施工部位进度情况	1. 40MW光伏区落杆下的混泥土完成50个; 落杆后的浇筑完成90个 2. 40MW光伏区组件安装完成40组 5块安装完成10组 35KV光伏电缆终端制作 防雷电焊接 1x4光伏电缆敷设 35KV光伏电缆敷设。				
监理今日工作内容	1. 对落杆浇筑进行巡查。 2. 对组件安装工程进行巡查, 检查设计要求; 3. 检查2个支架及组件情况, 未发现问题。 4. 检查光伏区接地箱焊接, 防雷电焊接未发现问题。 5. 召开监理例会-018。				
处理措施、意见、结果	1. 监理巡视过程中发现, 10区落杆施工区域中有一块空地, 根据现场实际情况要求施工单位在该区域按区域的要求进行回填土。 2. 针对光伏区施工区域施工位, 要求各施工单位尽快清理自己施工区域施工垃圾。				
协调内容	4. 40MW光伏区后续安装, 组件需尽快运到, 以免影响到施工进度。				
记录人	刘继	总监签阅	严卫忠		

