

监 理 日 志

工程名称: 贵州60MW光伏项目。

日期	2020 年 04 月 15 日 星期三	气候	多云	气温	18-24℃
监理人员动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况: 1. C35混凝土浇筑完成。			
施工方人员动态:	管理人员8人, 施工人员123人				
施工机械动态:	装载机3台, 挖掘机1台, 自卸车30台, 振动棒3条。				
施工部位进度情况	1. 40MW光伏区箱变基础浇筑完成380个, 箱变基础浇筑完成280个。 2. 40MW光伏区组件安装完成30组, 支架安装完成40组, 55KV高压电缆终端头制作, 防雷接地焊接, 1x4光伏电缆敷设, 55KV高压电缆敷设完成。				
监理今日工作内容	1. 对箱变基础浇筑进行检查。 2. 对箱变基础土质回填要求检查, 符合设计要求。 3. 检查25区支架及组件安装情况, 未发现异常。 4. 巡视, 业主对光伏区, 生活区进行巡视, 发现问题及时整改, 检查并形成检查记录表-005。				
处理措施、意见、结果	1. 针对箱变基础浇筑情况, 发现部分箱变基础顶标高偏差较大, 底部钢筋绑扎不规范, 已要求施工单位整改完成。 2. 检查组件、支架安装情况, 发现部分支架安装不规范, 施工队长已督促整改, 已责令现场整改完成。				
协调内容或其他	1. 40MW光伏区后续5条组件需尽快落实, 尽快安装, 以免影响施工进度。				
记录人	刘洪	总监签阅	平江		

