

监 理 日 志

工程名称: 漳州6MW光伏项目

日期	2020年04月17日 星期五	气候	多云	气温	23-27℃
监理人员动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理人员8人; 施工人123人	1. C35混凝土进场21方。 2. 光伏支架进场14吨, 斜梁、檩条、连接件等。			
施工机械动态:	装载机2台, 挖掘机2台, 电动葫芦50把, 发电机2台, 振动棒3条。				
施工部位进度情况	1. 40MW光伏区灌注桩与散流板完成1个, 钢筋笼绑孔完成500。 2. 40MW光伏区3集电线路50组, 1梁1柱700组, 35KV高压电缆终端头制作100电缆头13, 35KV高压电缆敷设。				
监理今日工作内容	1. 对灌注桩浇筑进行检查, 未发现异常情况。 2. 对灌注桩混凝土浇筑前检查, 符合设计要求。 3. 检查光伏区支架情况, 未发现异常情况。 4. 对进场光伏支架按图抽查, 符合设计要求。 5. 配合监理单位人员对箱变、电缆终端头制作、高压电缆敷设及施工情况进行抽查。				
处理措施、意见、结果	1. 监理在巡视过程中发现10区灌注桩模板孔漏打一个, 已通知, 要求对漏孔进行补打。				
协调内容或其他	请业主单位尽快落实材料供应。				
记录人	王洲	总监签阅	王卫忠		



扫描全能王 创建