

# 监 理 日 志

工程名称: 漳州 60MW 光伏 发电 项目

|            |                                                                                                                                                                       |                                          |       |    |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|----|--------|
| 日期         | 2020 年 10 月 18 日 星期六                                                                                                                                                  | 气候                                       | 多云    | 气温 | 23-29℃ |
| 监理人员动态:    | 4人                                                                                                                                                                    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>1- 60MW 光伏 项目 703     |       |    |        |
| 施工方人员动态:   | 管理人员: 8人. 施工队: 123人                                                                                                                                                   | 2. 光伏 支架 安装 时. 斜 梁. 前后 斜 梁. 檩 条. 连接 件 等. |       |    |        |
| 施工机械动态:    | 装载机, 押和 台 风 的 塔 吊 500 吨. 压路机, 推土机 等.                                                                                                                                  |                                          |       |    |        |
| 施工部位进度情况   | <p>1. 40MW 光伏 区 灌 注 石 灰 土 基 础 成 50 组. 下 段 道路 基 成 1000.</p> <p>2. 40MW 光伏 区 支 架 基 础 成 30 组. 累 计 成 790 组. 35KV 区 向 电 网 接 入 站 作. 10KV 区 电 网 接 入 站. 35KV 区 电 网 接 入 站.</p> |                                          |       |    |        |
| 监理今日工作内容   | <p>1. 对 灌 注 石 灰 土 基 础 进 行 检 查.</p> <p>2. 对 支 架 基 础 进 行 检 查. 符合 设计 要 求.</p> <p>3. 检查 26 区 支 架 基 础 情 况. 未 发 现 异 常 情 况.</p> <p>4. 对 支 架 基 础 进 行 抽 检. 符合 设计 要 求.</p>      |                                          |       |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | <p>1. 检查 灌 注 石 灰 土 基 础 情 况. 发 现 灌 注 石 灰 土 基 础 的 抽 检 时 间 不 足. 要求 支 架 基 础 进 行 抽 检.</p> <p>2. 支 架 基 础 施 工 时. 发 现 部 分 支 架 基 础 表 面 沾 有 泥 土. 已 要求 支 架 基 础 进 行 抽 检.</p>      |                                          |       |    |        |
| 协调内容或其他    | <p>1. 请 业 主 单 位 尽 快 落 实 组 织 制 度.</p>                                                                                                                                  |                                          |       |    |        |
| 记录人        | 刘 引 强                                                                                                                                                                 | 总监签阅                                     | 李 卫 强 |    |        |



扫描全能王 创建