

# 监 理 日 志

工程名称: 郴州80MW光伏项目

日期	2020年04月20日 星期二	气候	晴	气温
监理人员动态:	4人			
施工方人员动态:	施工人员: 8人，施工车12台			
施工机械动态:	装载机3台、推土机2台、电动叉车5台，振动锤3台。			
施工部位进度情况	1. 40MW光伏区灌浆施工完成270个，下肢灌浆完成30个。7月份完成15000T。 2. 40MW光伏区支架安装完成50组，提升完成890组，350W逆变器箱体完成120组，1x4光伏组件敷设完成350W逆变器箱体完成120组，光纤敷设完成，接地连接完成。 3. 光纤接头制作，防雷接地连接。			
监理今日工作内容	1. 对灌浆施工质量进行检查。 2. 对逆变器箱体安装质量进行检查。 3. 检查光伏区支架安装情况和地脚螺栓情况。 4. 检查逆变器箱体尺寸及设计要求。 5. 检查逆变器箱体两端封堵及中间接线制作，确保接线牢固可靠。 6. 对逆变器箱体进行外观质量和地脚螺栓情况。			
处理措施、意见、结果	1. 在些部位灌浆时发现灌浆土标模板裂缝不平实，有缝不填。下肢拆模后出现麻面现象，要及时进行整改。 2. 施工电源取电情况：逆变器箱体中逆变器过高而电缆弯曲缠绕。			
协调内容				
记录人	何刚	总监签阅	平卫忠	



扫描全能王 创建