

监 理 日 志

工程名称: 鄂州60MW光伏项目

日期	2020年04月27日 星期一	气候	晴	气温	20-25℃
监理人员动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理人员8人, 施工人员150人	1. 晶科光伏组件进场10.24MW (累计进场44.54MW) 其中晶澳4.75MW) 2. C5根架进场873			
施工机械动态:	装载机2, 挖机1台, 电焊机50台, 振动棒3				
施工部位进度情况	1. 40MW光伏区15区支架安装完成10组 (累计1045组) 组件安装完成40组 (累计910组)。 2. 40MW光伏区21区光伏电缆敷设完成, 高压电缆同轴6米, 11kV柜5根, 低压电缆在棚内敷设完成, 18区5kV150 低压电缆头制作完成6个, 18区逆变器安装完成8个, 3kV5区电缆终端头制作完成5个, 19区低压电缆头开套挖。 3. 40MW光伏区26区箱变前下段电缆完成27个, 10区电缆完成1根, 箱变28个 (累计10556根)。				
监理今日工作内容	1. 对晶科光伏组件进行外观检查, 未发现异常情况。 2. 对晶澳光伏组件进行外观检查, 未发现异常情况。 3. 巡视, 巡视施工方及运行人员对20MW光伏区进行预验收。 4. 检查电缆敷设情况, 检查逆变器安装情况, 未发现异常情况。 5. 检查支架及组件安装情况。 6. 对箱变前段电缆进行检查, 发现部分箱变前段电缆敷设不规范, 有漏雨现象。				
处理措施、意见、结果	1. 巡视, 巡视施工方及运行人员对20MW光伏区进行预验收, 要求施工方对巡视, 巡视及箱变前段电缆敷设不规范的问题, 尽快将缺陷整改。 2. 针对电缆敷设情况, 发现敷设过程中未使用滚轮, 已要求施工方整改。 3. 检查支架安装情况, 发现部分组件支架与组件间有缝隙, 已要求施工方整改。				
协调内容或其他					
记录人	王卫品	总监签阅	王卫品		



扫描全能王 创建