

监 理 日 志

工程名称: 110kV 光伏电站

日期	2020 年 04 月 28 日 星期二	气候	晴	气温	20-28℃
监理人员动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理人员 8人, 施工人员 150人	1. GC 灌浆 27 组 573			
施工机械动态:	装载机 3台, 搅拌机 1台, 电焊机 5台, 吊车 1台, 振动棒 2条				
施工部位进度情况	1. 40MW 光伏区 15# 支架基础完成 60组 (累计 1150组), 组件安装完成 49组 (累计 950组) 2. 40MW 光伏区 25区 26区 光伏电缆敷设及完成 31组, 21区 22区 电缆沟回填。 3. 40MW 光伏区 3区 箱变基础完成 27个; 10区 箱变基础完成 10个。				
监理今日工作内容	1. 对进场的混凝土强度检测报告进行审核, 符合设计要求。 2. 检查 40MW 光伏区 25区 26区 箱变基础成品保护, 告知质量缺陷 (箱变基础, 下部结构有偏差), 钢筋绑扎不规范 (分布筋间距) 等问题。 3. 检查支架基础安装情况, 未发现异常情况。 4. 检查 35kV 电缆敷设情况, 要求及时敷设。 5. 召开第二次监理例会。				
处理措施、意见、结果	1. 针对 40MW 光伏区 25区 26区 箱变基础质量问题, 要求施工单位整改, 对不合格部分进行整改, 经复查合格后再进行施工。 2. 对 35kV 电缆敷设后要求盖砖严密, 过桥处要穿管, 确保电缆沟内无积水, 满足设计要求。				
协调内容或其他					
记录人	王卫民	总监签阅	王卫民		

