

监 理 日 志

工程名称: 鄂州40mm光伏项目

日期	2020 年 04 月 29 日 星期三	气候	晴	气温	21-28℃
监理人员动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况: 今日无材料进场。			
施工方人员动态:	管理人员: 8人; 施工人: 150人。				
施工机械动态:	装载机1台, 挖机1台, 电动葫芦500kg, 发电机2台, 带锯床2条。				
施工部位进度情况	1. 40mm光伏区 15区5米路装设或5组(原计划160组)组件安装完成3组(原计划980组), 约20mm 22区26区光伏电缆敷设完成(2区至24区)电缆沟铺设完成, 井12井13. 20-26区15区; 修筑高低压线路井, 22箱变高低压电缆敷设, 防火封堵和高压电缆挂牌完成, 114井坑完成6组。 2. 312集电线路井12井13. 20-26区箱变高低压电缆敷设完成, 带锯。 3. 20mm光伏区围栏斜撑施工完成4个区域。				
监理今日工作内容	1. 对40mm光伏区箱变井整改进行检查。 2. 对22区组件安装进行检查, 发现个别组件未紧固, 现场已督促整改。 3. 对312集电线路井12井13, 井20-26区箱变高低压电缆敷设进行检查, 试验合格。 4. 对35KV集电线路电缆沟敷设进行检查。				
处理措施、意见、结果	1. 检查40mm光伏区箱变井整改情况, 针对个别质量较差, 督促施工单位进行整改, 整改合格后方可验收, 存在安全隐患的要及时进行处理。 2. 对集电线路电缆沟敷设进行检查, 发现个别质量较差, 督促施工单位整改, 整改合格后方可验收。				
协调内容或其他					
记录人	王世	总监签阅	王世		



扫描全能王 创建