

监 理 日 志

工 程 名 称: 雷州 60MW 光伏发电项目

日期	2020 年 05 月 05 日 星期 二	气候	晴	气温	23-32℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:		1. 今日无材料进场			
施工机械动态:					
施工部位进度情况	1. 40MW光伏区17区对紫县装区60组, (累计1400组). 2. #14-#18区高压电缆敷设完成, 南沙盖石完成 21光伏电缆敷设及5组累+完成 475组, #24#26MW4插头施工完成组累+完成20组, #12区雪玛地1坪130坪:80坪; 3. 40MW光伏区并网16号变长带10 (累计206)。 4. 17区加固浪浪土坑下段, 11区安装钢前完, 浪浪浪浪土坑下段。				
监理今日工作内容	1. 检查40MW光伏区安装区装区。 2. 检查 40MW 光伏区防雨接地焊接, 防腐。 3. 对电缆敷设进行检查, 为光伏区进区中未使用材料。 4. 检查 40MW 光伏区防雨接地焊接, 防腐; 对天气炎热要求不得移时不雨一个人单独作业, 有不安全隐患。 5. 对电缆敷设进行检查, 未使用材料。				
处理措施、意见、结果	1. 检查 40MW 光伏区安装区装区, 告知个别工人使用材料 (对天气炎热) 已安排进行口头教育, 处罚已轻。 2. 检查 40MW 光伏区防雨接地焊接, 防腐; 对天气炎热要求不得移时不雨一个人单独作业, 有不安全隐患。 3. 针对电缆敷设情况, 告知敷设区中未使用材料, 已提醒可整改。				
协调内容	通知: 各施工单位负责人注意: 近期天气炎热, 施工人员防暑降温措施, 配备防暑降温药品 (藿香正气水、清凉油、人丹等) 防暑药品, 施工人员中暑时, 应立即停止作业, 送医院救治。合理安排作业时间, 高温时段 (12:00-14:00) 停止作业, 避免发生中暑事故。				
记录人	中伟	总监签阅	尹卫忠。		



扫描全能王 创建