

監理日志

工 程 名 称: 雷州 60MW 光伏发电项目

日期	2020 年 05 月 06 日 星期三	气候	晴	气温	25-36℃
监理单位动态: 4人 施工方人员动态: 管理人员: 8人; 施工人员: 13人. 施工机械动态: 装载机 1台, 挖掘机 1台, 电焊机 5台, 发电机 1台, 振动棒 3条.			材料进场、取样见证、合格情况: 1. 晶澳光伏组件进场 0.96MW (累计 5.21MW) 2. C45混凝土进场 8方.		
施工部位进度情况	1. 17区屋顶光伏支架 20组, 18区屋顶光伏支架 18组, 11区屋顶光伏支架 22组. 累计 60组. (累计 1580组) 2. 35kV集电线路制作: 一个中间接点完成, 35kV集电线路第 11 号后电杆全部架设完成, 11kV 接点 11 号后电杆全部架设完成, 11kV 支架防腐处理完成, 20组. 11号后电杆电杆回填完成. 10kV 电杆电杆全部架设完成. 3. 10区屋顶光伏支架 17个.				
监理今日工作内容	1. 针对光伏支架及高温期间防雷降阻相关事宜召开专题会. 2. 检查 40MW 光伏区高压电杆回填情况, 发现个别电杆回填不实. 3. 检查 40MW 光伏防雷接地焊接, 防雷接地焊接情况. 4. 检查 40MW 光伏区防雷接地情况, 发现个别电杆在浇筑混凝土前未使用防雷棒. 5. 检查支架安装情况, 个别支架未安装防雷棒. 6. 对晶澳光伏组件进行外观检查, 检查并记录情况. 7. 对晶澳光伏组件进行外观检查, 检查并记录情况.				
处理措施、意见、结果	1. 针对 40MW 光伏区高压电杆回填情况, 发现个别电杆回填不实, 要求整改. 2. 针对 40MW 光伏区防雷接地情况, 发现个别电杆在浇筑混凝土前未使用防雷棒, 要求整改, 已要求施工单位整改, 并记录施工情况. 3. 检查支架安装情况, 发现个别支架未安装防雷棒, 已记录并通知施工单位整改.				
协调内容或其他					
记录人	王明		总监签阅	王明	



扫描全能王 创建