

监 理 日 志

工 程 名 称: 雷州 60MW 光伏发电项目

日期	2020 年 05 月 07 日 星期 四	气候	晴	气温	26-36℃
监理人员动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管带人员 8人; 施工队 153人	1. C50 混凝土浇筑 85.			
施工机械动态:	装载机 3台, 挖掘机 1台, 电动葫芦 2台, 发电机 1台, 振动棒 2条				
施工部位进度情况	1. 1区光伏支架安装 10组, 18区光伏支架安装 20组, 11区光伏支架安装 20组, 19区光伏支架安装 10组, 合计 70组 (累计 1640组) 2. 10区带杆杆上取电箱底座 5个. 3. 14区 2x150 高低压电缆敷设完成, 并 11区一开 11区高低压柜内部分器件安装完成, 并 21区光伏电缆敷设 30组, 累计完成 80组, 随敷设电缆敷设防雷接地线, 并敷设高低压柜内部分器件, 并敷设高低压柜内部分器件.				
监理今日工作内容	1. 对进场混凝土工程进行验收, 符合设计要求. 2. 对高低压柜进行开箱检查, 未发现异常情况. 3. 对高低压柜终端头制作进行检查, 要求按规范工艺进行施工. 4. 对 40MW 光伏区支架安装进行检查, 发现个别地脚螺栓垫片个别螺栓松动, 要求立即整改. 5. 对 40MW 带杆杆上取电箱底座进行检查.				
处理措施、意见、结果	1. 针对 40MW 光伏区支架安装检查, 发现个别地脚螺栓垫片个别螺栓松动, 要求立即整改. 2. 40MW 带杆杆上取电箱底座检查, 要求对底座内部清理干净, 再进行设备安装.				
协调内容或其他					
记录人	20141	总监签阅	严卫忠		



扫描全能王 创建