

監理日志

工程名称: 常州60MW炉内脱硫项目

日期	2020年05月11日 星期一	气候	晴	气温	24-33℃
监理单位动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理人员8人, 施工人员153人	1. C35混凝土进场8.5方. 2. 扁钢镀锌件进场0.79mm, 1条, 1T进场6.28mm.			
施工机械动态:	装载机3台, 挖掘机1台, 压路机5台 发电机3台, 千斤顶1个.				
施工部位进度情况	1. 10区安装光伏支架5组, 11区安装光伏支架5组, 光伏组件5组, 16区安装光伏组件10组, 17区安装光伏组件10组; 共计安装光伏支架20组(累计1210组), 组件安装完成35组(累计 1065组) 2. 3区浇筑灌注桩的6个. 3. 20区至21区开接接地环网的市电电缆的敷设及安装接地线电缆, 12区至20区敷设 1x4 ² 电缆.				
监理今日工作内容	1. 对进场混凝土搅拌车进行检查, 符合设计要求. 2. 对网架接地线开槽进行检查, 要求严格按照图样进行施工. 3. 对40mm光伏区支架及附件电缆进行检查, 未发现异常情况. 4. 对40mm灌注桩成品进行检查. 5. 对进场晶硅组件进行外观检查, 未发现异常状况.				
处理措施、意见、结果	1. 对灌注桩成品检查, 要求模板清理干净, 浇筑时同振捣棒多作捣 1次将浆液填满. 发现所检查的灌注桩有缺陷, 现场已及时整改. 2. 对网架接地线开槽进行检查, 要求严格按照图样进行施工. 3. 针对1x4 ² 光伏直流电缆敷设的情况, 要求施工单位严禁直接在工程表面拉 动, 而应沿电缆沟敷设.				
协调内容或其他					
记录人	王江江	总监签阅	王江江		



扫描全能王 创建