

监理日志

工程名称: 雷州 60MW 光伏发电项目

日期	2020年05月12日 星期二		气候	32℃ 晴转阴	气温	24-33℃
监理单位动态:	4人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	管理人员8人, 施工人员50人			1. 65吨水泥进场85方 2. 晶澳组件1.59MW, 181块组件7.87MW		
施工机械动态:	装载机2台, 挖掘机1台, 吊车2台, 吊车吊钩20吨, 发电机2台, 拆线棒1条					
施工部位进度情况	1. 11区安装光伏组件10组, 15区安装光伏组件5组, 17区安装光伏组件5组, 共计安装20组 (累计1060组) 2. 3区光伏支架防腐处理62个 3. 23区开掘接地环网沟: 12区13区敷设4x4电缆, 预留接地扁铁。					
监理今日工作内容	1. 对进场的组件+按照图纸尺寸进行检查, 符合设计尺寸 2. 对3区环网接地扁铁开掘及4x4电缆敷设情况进行检查, 符合规范要求 3. 对40MW光伏区3区及组件仓库进行检查, 未发现异常情况 4. 对40MW光伏区进行检查 5. 对2区光伏区组件进行外观检查, 未发现异常情况 6. 召开第二次监理例会 7. 对2区第三区拉网机进行项目验收					
处理措施、意见、结果	1. 对2区光伏区进行检查, 发现光伏板对成坑未及时回填, 立即要求整改 2. 对2区环网接地扁铁防腐处理进行检查, 发现部分地方焊接不合格, 要求立即整改, 个别地方漏刷防腐漆, 现场已要求整改					
协调内容或其他						
记录人	李刚		总监签阅	李刚		



扫描全能王 创建