

监 理 日 志

工 程 名 称: 雷州 60MW 光伏发电项目

日期	2020 年 05 月 14 日 星期四	气候	多云	气温	24-33℃
监理人员动态:	4人	材料进场, 取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	光伏工: 8人, 施工人: 10人	1. 0.5混凝土进场85方.			
施工机械动态:	装载机1台, 挖机1台, 电瓶车2台, 发电机2台, 推土机2条.	2. 晶澳组件到货0.63784MW, 型号: 181W1.			
施工部位进度情况	1. 5区安装光伏组件20组, 3区安装光伏组件20组, 今日共计安装光伏组件40组 (原: 1120组). 2. 401MW光伏区桩基灌注桩浇筑 (上部) 完成62个. 3. 24区开始浇筑地坪, 浇筑面积为140平方, 140平方浇筑地坪, 11区铺设550V高压电缆, 立管制作.				
监理今日工作内容	1. 对0.5混凝土浇筑质量进行检查, 符合设计要求. 2. 对3区光伏区桩基浇筑质量进行检查, 符合设计要求. 3. 对401MW光伏区桩基浇筑质量进行检查. 4. 对24区地坪浇筑质量进行检查, 符合设计要求. 5. 对组件进行验收, 包装未破损, 符合规定. 6. 配合甲方进行光伏区材料验收.				
处理措施、意见、结果	1. 对光伏区桩基浇筑质量进行检查, 符合设计要求, 确除隐患. 2. 对24区地坪浇筑质量进行检查, 符合设计要求, 确除隐患. 对桩基进行滑移加固, 成品桩基进行养护. 3. 针对光伏组件到货情况, 督促厂家及时供货, 注意, 叉车操作规范.				
协调内容或其他					
记录人	刘世	总监签阅	刘世		

