

监 理 日 志

工 程 名 称: 雷州 60MW 光伏发电项目

日期	2020 年 05 月 14 日 星期日	气候	多云	气温	25-33℃
监理人员动态:	材料进场、取样见证、合格情况: 1. C35混凝土垫层 7.5方. 2. 按粤电要求对20MW、40MW项目支架材料第三方检测进行见证取样(粤电、监理、检测单位、施工单位相关人员)				
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工部位进度情况	1. 15区安装组件 20组, 3区组件安装 20组, 11区组件安装 10组, 16区组件安装 10组 今日累计安装组件 60组. 2. 3区灌注桩浇筑 54根 (全部浇筑完成). 3. 14区敷设 1x4 ² 直流电缆, 23区开挖排网接地和电缆沟. 4. 11区至 14区 35KV 高压电缆中间接头制作, 并进行耐压试验. 5. 20区接地极施工, 防腐接地扁钢焊接及防腐施工.				
监理今日工作内容	1. 对支架、檩条第三方检测进行见证取样. 2. 对 1 集电线路 35KV 高压电缆耐压试验进行旁站, 耐压值符合规范要求. 3. 对灌注桩浇筑进行旁站检查. 4. 支架、组件安装进行检查. 5. 对 17 区砍树荫情况, 施工单位、监理单位、农场队长进行砍树数量确认.				
处理措施、意见、结果	1. 巡线在巡视时偶然发现, 3区灌注桩浇筑时下方有浇筑时冲开漏浆了一根, 已责令现场人员立即补浆下方, 已浇筑完成. 2. 支架、组件安装检查发现个别螺栓缺少垫片, 部分抱箍螺栓缺少一个 (设计要求双螺母).				
协调内容或其他					
记录人	覃继		总监签阅	刘士发	



由 扫描全能王 扫描创建