

监 理 日 志

工程名称: 雷州 60MW 光伏发电项目

日期	2020年05月21日 星期四	气候	多云	气温	27-33℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 晶奥组件进场 56箱 (1904块) 0.637840MW. 累计进场 11.9992 MW.			
施工方人员动态:	监理员 8人 施工员 751				
施工机械动态:	吊车 2台. 挖机 2台. 电焊机 2台 发电机 2台. 电焊机 2台.				
施工部位进度情况	1. 40MW光伏区组件安装 50组. 2. 25区防雷接地焊接. 防腐施工. 3. 14区 114 箱头. 4. 20MW光伏区电表大门预埋围栏. 40MW并网发电区围栏立柱施工.				
监理今日工作内容	1. 对40MW并网发电区围栏施工检查. 2. 对组件安装. 防雷接地施工区检查. 3. 对40MW光伏区材料进行审查. 签字.				
处理措施、意见、结果	1. 发现存在施工质量问题. 围栏施工时. 围栏桩基不在同一垂直线上. 有偏差. 责令将偏差桩拔掉. 重新打孔. 围栏桩基整齐. 不要超出引线范围. 2. 对40MW. 20MW并网发电区检查发现的安全隐患及缺陷. 已通知施工单位整改.				
协调内容或其他					
记录人	李忠	总监签阅	刘世发		

