

监 理 日 志

工 程 名 称: 雷州 60MW 光伏发电项目

日期	2020 年 05 月 22 日 星期 五	气候	多云	气温	26-32℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理人员 8人, 施工人员 85人	1. 光伏组件进场 224箱 (7616块) 2.55136MW 累计并网: 14.55056MW			
施工机械动态:	装载机 2台, 挖掘机 2台, 电焊机 18把 发电机 2台, 电焊机 1台	2. 围栏进场 5670米 (378x15)			
施工部位进度情况	1. 今组件安装 60组, 组件累计安装 1430组, 约 30MW; 累计并网容量为: 20MW. 2. 25区桥架焊接及防腐施工. 3. 14区插M4插头, 17区 1x4' 直流电缆敷设. 4. 40MW光伏区围栏施工约 250米.				
监理今日工作内容	1. 对40MW光伏区箱变通讯柜位置确认. 2. 对组件安装区域巡检. 3. 对施工资料进行审核签字. 4. 对40MW并网区域围栏施工检查.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位对通讯柜定位后, 先做一个样板, 让业主方确认后, 再进行施工. 2. 发现组件安装后, 组件之间间隙大小不一, 已责令施工单位整改. 3. 要求围栏施工严格按照图进行定位、施工, 尽量不要超出红线范围.				
协调内容或其他					
记录人	李 强	总监签阅	刘 斌		

