

监 理 日 志

工 程 名 称：雷州 60MW 光伏发电项目

日期	2020 年 05 月 23 日 星期六	气候	阴	气温	25-33℃
监理人员动态：	2人	材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：	管号人员 8人，施工员 75人	晶奥组件进场 84箱 (2856块) 0.5676MW			
施工机械动态：	装载机 2台，挖掘机 2台，电焊机 18台，发电机 2台，电焊机 2台。	累计发电 15.507321MW。			
施工部位进度情况	1. 今明组件安装 60组，组件累计安装 1490组，约 31.5MW，累计并网容量为 20MW。 2. 26区防雷接地焊接，防腐及回填。 3. 16区制作 M4 接头。 4. 25区 1x4 直流电缆敷设。 5. 14区 1x4 直流电缆接入逆变器。				
监理今日工作内容	1. 施工资料审查，签字，完成 40MW 光伏区监理资料，下周广东质监站对聚能 40MW 项目进行第二次预检查。 2. 对组件安装区域进行检查。 3. 对接地沟回填前监理进行检查。 4. 对防雷接地焊接，防腐检查。				
处理措施、意见、结果	1. 对晶奥组件进行数量、外观检查，监理抽检过程中发现，两箱组件外观存在挤压、破损痕迹，通知厂家驻项目人员，施工单位开箱检查，组件外观完好，没有发现破损。 2. 对接地沟回填进行检查，要求回填前清理沟内垃圾。				
协调内容或其他					
记录人	李进忠	总监签阅	刘培		

