

监 理 日 志

工 程 名 称: 雷州 60MW 光伏发电项目

日期	2020 年 05 月 24 日 星期 四	气候	多云	气温	26-33℃
监理人员动态:		2人			
施工方人员动态:		管理人员 8人, 施工员 70人			
施工机械动态:		装载机 2台, 挖掘机 2台, 电焊机 18把 发电机 2台, 电焊机 2台, 累计进物: 17.739761MW.			
施工部位进度情况	1. 今日组件安装 60组, 累计安装 1550组, 约 33.2MW. 14区前网约 2.5MW, 累计前网容量为: 22.5MW. 2. 17区防腐接地焊接, 防腐, 并回填. 3. 11区 124直流电缆敷设, 17区 M4接头制作. 4. 14区开挖接地沟; 26区安装围栏.				
监理今日工作内容	1. 对防腐接地焊接, 防腐及接地沟回填前检查. 2. 组件安装区域检查. 3. 对围栏施工区域进行检查. 4. 对现场组件进行检查.				
处理措施、意见、结果	1. 对防腐接地焊接, 防腐检查, 符合要求. 2. 对接地回填前检查, 要求回填前必须清除接地沟内垃圾后方可进行回填. 3. 对现场组件进行检查, 数量与送货单一致, 包装未发现破损及挤压变形. 4. 对组件安装发现, 部分方阵平整度达不到要求, 已要求在次日检查前整改完成.				
协调内容或其他					
记录人	李 良 忠		总监签阅	刘 培 发	

