

监 理 日 志

工 程 名 称: 雷州 60MW 光伏发电项目

日期	2020 年 05 月 26 日 星期二	气候	多云	气温	25-33℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员 8 人, 施工人员 65 人		晶澳组件进场 112 箱 (3808 块), 1.275680MW			
施工机械动态: 装载机 2 台, 挖机 2 台, 电焊机 2 台, 发电机 2 台, 电焊机 2 台		累计进场: 19.33436MW.			
施工部位进度情况	1. 今日组件安装 50 组, 累计安装 1660 组, 累计功率约 35.59MW, 并网容量为 324MW. 2. 14 区所需接地焊接. 3. 17 区 1x4 直流电缆敷设, MC4 接头制作. 4. 26 区围栏立柱, 斜撑, 挂网施工. 5. 15 区所需接地沟开挖.				
监理今日工作内容	1. 对 26 区中装围栏 进行检查. 2. 对组件安装区域 检查. 3. 对 17 区接地开挖, 焊接, 防腐检查. 4. 对 1x4 直流电缆敷设, 接线检查. 5. 业主、监理、总包单位、分包单位陪同广东省物资检查站人员, 对湛江聚能 40MW 项目剩余 10MW 进行竣工验收.				
处理措施、意见、结果	1. 对光伏区组件安装、所需接地焊接、防腐施工及电气施工 进行检查. 巡视在巡视过程中发现, 安装人员存在野蛮施工, 对组件造成刮擦等轻毁, 巡视立即对施工人员提出警告, 注意成品物质的保护, 下次再次发现, 进行处罚.				
协调内容或其他					
记录人	李洪	总监签阅	刘士坡		

