

监 理 日 志

工 程 名 称：雷州 60MW 光伏发电项目

日期	2020 年 05 月 28 日 星期 四	气候	多云	气温	25-34℃
监理人员动态：2人		材料进场、取样见证、合格情况： 无			
施工方人员动态：管理人员8人、施工人员60人					
施工机械动态：装载机2台、挖机2台、电焊机15把、发电机2台、电焊机2台。					
施工部位进度情况	1. 今日组件安装40组、累计安装1740组容量为37.3MW、并网容量为25.5MW。 2. 15区防雷接地焊接、防腐；16区开挖防雷接地沟。 3. 19区敷设1×4²直流电缆、MC4插头接线。 4. 17区逆变器柜MC4插头。 5. 22-26区围栏立柱、斜撑、钢网施工完成750米。				
监理今日工作内容	1. 巡线对组件安装区域检查。 2. 对1×4²直流电缆敷设、接线检查。 3. 对22-26区围栏施工检查。 4. 对16区防雷接地沟开挖、焊接、防腐施工检查。				
处理措施、意见、结果	1. 巡线时未发现、安装区域施工垃圾较多、已通知施工单位负责人安排人员清理。 2. 对15区防雷接地开挖、焊接、防腐检查、并验收、要求回填前清理沟内垃圾、报监理检查。 3. 对组件安装、1×4²电缆敷设、逆变器接线检查、发现有制作MC4插头时线鼻子未压紧、已现场要求整改。				
协调内容或其他					
记录人	李思	总监签阅	刘士发		

