

监 理 日 志

工程名称：雷州 60MW 光伏发电项目

日期	2020 年 05 月 29 日 星期五	气候	多云	气温	26-33℃
监理人员动态:	2人		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	管理人员2人、施工人员75人				
施工机械动态:	装载机2台、挖掘机1台、电动扳手15把 发电机2台、电焊机2台				
施工部位进度情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 今日组件安装60组, 阵列电表180组, 约38.6MW, 已并网28MW 2. 16区防雷接地焊接及防腐施工 3. 18区敷设1x4直流电缆, 制作MC4插头 4. 17区逆变器柜MC4插头, 开挖环网接地沟 5. 22-26区围控立杆、门柱、斜撑、挂网施工完成90米 				
监理今日工作内容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 巡视对组件安装区域检查 2. 对17区1x4直流电缆敷设, 巡检检查 3. 对22-26区围控施工检查 4. 对环网接地沟开挖、焊接、防腐施工检查 				
处理措施、意见、结果	<ol style="list-style-type: none"> 1. 对支架区防雷接地开挖、焊接、防腐进行检查, 发现个别部位焊接、防腐不符合要求, 现场已要求施工人员进行了整改, 并要求回填前清理沟内垃圾 2. 巡视“检”过程中发现, 围控施工立杆问题较大, 已要求重新调整, 问题偏差必须在设计范围内, 中检部门只要求施工 				
协调内容或其他					
记录人	李进		总监签阅	刘士发	

