

监 理 日 志

工 程 名 称：雷州 60MW 光伏发电项目

日期	2020 年 05 月 30 日 星期 六	气候	阴	气温	26-35℃
监理人员动态： 2人		材料进场、取样见证、合格情况： 无			
施工方人员动态：管理人员 8人、施工人员 65人					
施工机械动态：装载机 2台、挖机 1台、电焊机 12把 发电机 2台、电焊机 2台。					
施工部位进度情况	1. 今日光伏组件安装 14组，累计安装 1814组，约 38.1MW。（已全部安装完成）。 2. 11区制作 MC4 接头，敷设 1×4 直流电缆。 3. 11区环网接线沟开挖，接驳扁铁焊接，防腐施工。 4. 18区逆变器柜 MC4 插头。 5. 22区-26区围控施工完成约 1100米，通讯柜接线。				
监理今日工作内容	1. 监理对组件安装、二次灌浆区域检查。 2. 对 1×4 直流电缆敷设、接线检查。 3. 对 22-26区围控施工及通讯柜接线检查。 4. 对环网接线沟开挖、接驳扁铁焊接、防腐施工检查。				
处理措施、意见、结果	1. 对围控施工进度缓慢情况，要求施工方加快施工进度，尽快完成该区域围控施工，以防出现安全事故。 2. 组件安装完成区域，监理二次灌浆进行检查，要求对悬空的灌浆底部用砂浆填充，抹光，控制好施工质量。				
协调内容或其他					
记录人	李洪		总监签阅	刘培发	

