

监 理 日 志

工 程 名 称: 雷州 60MW 光伏发电项目

日期	2020年 05 月 31 日 星期 三	气候	阴	气温	26-35℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员8人、施工人员60人				
施工机械动态:	装载机2台、挖机1台、电焊机1台、发电机2台、电焊机2台				
施工部位进度情况	1. 11kV电缆敷设、1x4直流电缆敷设 2. 18区环网柜开挖、柜体钢筋焊接、防腐施工、逆变器MC4接线 3. 15区、17区箱变、通讯柜485通讯线、光纤接线 4. 22-26区安装围栏立柱、斜撑、柜间施工完成约1200米				
监理今日工作内容	1. 对组串中装、二次防腐区域检查 2. 对1x4直流电缆敷设、接线检查 3. 对22-26区围栏施工、通讯柜接线检查 4. 对环网柜开挖、钢筋焊接、防腐施工检查 5. 对雷州20MW光伏区、10kV升压站视频监控抽查				
处理措施、意见、结果	1. 监理在巡视过程中发现、部分开挖开挖深度不满足设计要求、已责令施工方对不合格开挖重新开挖、深度必须达到设计要求 2. 对10kV升压站、20MW光伏区视频监控抽查、发现较多问题、对发现的问题已汇总发给施工单位、对其整改后再报复检				
协调内容或其他					
记录人	李继	总监签阅	刘世发		

