

监 理 日 志

工 程 名 称: 雷州 60MW 光伏发电项目

日期	2020 年 06 月 01 日 星期 一	气候	多云	气温	27-35℃
监理人员动态:		2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:		管理人员8人, 施工人员45人			
施工机械动态:		装载机2台, 挖掘机2台, 电焊机10把 发电车2台, 电焊机2台			
施工部位进度情况	1. 11区箱变光伏熔接, 方阵之间接地扁钢焊接, 1x4直流电缆敷设, 逆变器MC4接线. 2. 10区箱变与通讯柜接通讯线, 光伏熔接. 3. 22-26区围栏施工完成1800米. 4. 18区防腐接地沟开挖. 5. 对支架台支架, 组件安装区域进行自检, 消除隐患.				
监理今日工作内容	1. 对箱变, 通讯柜光伏熔接, 通讯接线检查. 2. 对22-26区围栏施工检查. 3. 对接地沟开挖, 扁钢焊接及防腐施工检查. 4. 对支架安装区域自检, 消除隐患检查.				
处理措施、意见、结果	1. 监理巡视过程中发现, 部分区域现场遗留的施工垃圾较多, 未清理, 已通知施工单位尽快处理. 2. 对自检, 消除隐患区域检查, 整改情况良好. 3. 最近气温较高, 要求施工单位做好防暑降温措施, 合理安排作息时间, 注意现场施工安全.				
协调或其他内容	1. 雷州60MW组件已全部安装完成, 还有多余2MW左右容量, 想尽快确认支架, 组件规格, 进行进场施工. 2. 雷州20MW项目并网容量为: 21.8944MW, 湛江聚能40MW项目已并网33MW.				
记录人	李 杰		总监签阅	刘 士 发	



由 扫描全能王 扫描创建