

监 理 日 志

工 程 名 称: 雷州 60MW 光伏发电项目

日期	2020 年 06 月 02 日 星期 二	气候	多云	气温	27-36℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 管理人员8人, 施工人员51人					
施工机械动态: 装载机2台, 挖机1台, 电动板车10把, 发电机2台, 电焊机2台.					
施工部位进度情况	1. 3区逆变器接线, 插MC4插头. 2. 11、18、19区自检消除. 3. 支架立柱悬空部位二次灌浆施工. 4. 20区围栏立柱, 挂网施工. 5. 18区环网接地沟开挖, 扁钢焊接, 防腐施工.				
监理今日工作内容	1. 对自检消除区域检查整改情况, 要求全面排查, 对不符合要求部分进行整改. 2. 对20-21区围栏施工进行检查. 3. 对接地沟开挖, 接地扁钢焊接, 防腐进行检查.				
处理措施、意见、结果	1. 发现个别地方防腐不符合要求 (底部防腐条漏刷), 责令补刷完成. 2. 对自检消除区域检查整改情况, 要求全面排查, 已整改及, 消除后进行检查.				
协调内容或其他	1. 湛江聚能项目安装完成区域已全部并网 (约30MW). 2. 望尽快确认剩余2MW支架, 组件进场施工.				
记录人	李浩		总监签阅	刘城	

