

监 理 日 志

工 程 名 称: 雷州 60MW 光伏发电项目

日期	2020 年 06 月 03 日 星期 三	气候	阴	气温	27-31℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员 8人, 施工人员 50人				
施工机械动态:	装载机 2台, 挖机 1台, 电焊机 10把 发电机 2台, 电焊机 2台				
施工部位进度情况	1. 20-21区围栏立柱、斜撑、挂网施工。 2. 18区防雷接地扁钢刷黄绿漆。 3. 19区接地沟开挖、接地焊接、防腐、光伏支架立柱校正、组件连接件施工。 4. 11区槽柱柱外观麻面修补、二次灌浆。				
监理今日工作内容	1. 20-21区围栏施工检查要求按图施工, 保证施工质量。 2. 对19区接地沟开挖、接地极扁钢焊接、防腐施工检查。 3. 对18区接地扁钢刷黄绿漆检查, 要求保证施工质量, 外观良好。 4. 对11区区域组件连接件施工检查。				
处理措施、意见、结果	1. 发现个别接地扁钢焊接不合格(虚焊、脱落), 已通知施工队重新焊接。 2. 发现个别支架立柱 1x4 直流电缆悬挂裸露在外, 已通知施工队整理绑扎。				
协调内容或其他					
记录人	李强	总监签阅	刘坡		



由 扫描全能王 扫描创建