

监 理 日 志

工 程 名 称: 雷州 60MW 光伏发电项目

日期	2020 年 06 月 01 日 星期 五	气候	多云	气温	27-36℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 监理员 6人, 施工员 45人.					
施工机械动态: 装载机 2台, 挖机 1台, 电焊机 1台, 吊车 1台.					
施工部位进度情况	1. 11区防雨棚加固开挖、重新焊接、防腐、组件板安装(板下方)施工。 2. 对11区部分防腐柱施防腐面进行修补。 3. 20-21区围栏施工约2000米。				
监理今日工作内容	1. 对11区防雨棚施工检查。 2. 对11区防腐柱是否整改进行检查。 3. 对围栏施工检查。				
处理措施、意见、结果	1. 对防雨棚施工检查发现个别焊接不符合要求(虚焊、咬边), 已责令施工方对不合格部分进行整改。				
协调或其他内容					
记录人	尹继		总监签阅	刘培	



由 扫描全能王 扫描创建