

监 理 日 志

工 程 名 称: 雷州 60MW 光伏发电项目

日期	2020 年 06 月 09 日 星期二	气候	多云	气温	28-36℃
监理人员动态:	21人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员 6人, 施工员 25人				
施工机械动态:	装载机 2台, 挖机 1台, 发电机 1台, 电焊机 1台, 电动扳手 5把.				
施工部位进度情况	1. 光伏区支架、组件自检整改. 2. 16区组件接地连接线缆 2. 3. 36区环网接地焊接、防腐施工 2.				
监理今日工作内容	1. 对光伏区自检、整改情况检查. 2. 对环网接地施工 2. 组件接地连接线缆 2 检查. 3. 对 20MW 光伏区初检发现的问题, 施工单位整改情况检查.				
处理措施、意见、结果	1. 巡检在巡视过程中发现, 光伏区有人焚烧施工垃圾, 已责令施工人员将火源扑灭, 警告光伏场区内严禁焚烧垃圾. 2. 要求施工单位对 20MW、40MW 光伏区托盘、垃圾尽快清理出场.				
协调或其他内容					
记录人	李强	总监签阅	刘培		

