

# 监 理 日 志

工 程 名 称: 雷州 60MW 光伏发电项目

|                                               |                                                                                                                     |      |                          |    |        |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|----|--------|
| 日期                                            | 2020 年 06 月 11 日 星期四                                                                                                | 气候   | 多云                       | 气温 | 27-36℃ |
| 监理人员动态: 2人                                    |                                                                                                                     |      | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |    |        |
| 施工方人员动态: 管理人员 8人, 施工人员 15人                    |                                                                                                                     |      |                          |    |        |
| 施工机械动态: 装载机 1台, 挖机 1台, 电焊机 1台, 发电机 1台, 电焊机 1台 |                                                                                                                     |      |                          |    |        |
| 施工部位进度情况                                      | 1. 20区埋设电缆走向标示桩。<br>2. 15区组件接地连接线路施工。17区组件连接线路施工。<br>3. 19区钢网接地沟开挖, 扁钢焊接, 防腐, 接地沟回填施工; 围栏抗立柱钻孔。<br>4. 22-26区施工垃圾清理。 |      |                          |    |        |
| 监理今日工作内容                                      | 1. 对19区防腐接地施工进行检查。<br>2. 对15、17区组件接地连接线路检查。<br>3. 对光伏区垃圾清理, 埋设标示桩进行检查。                                              |      |                          |    |        |
| 处理措施、意见、结果                                    | 1. 巡检在巡视过程中发现, 光伏区内清理施工垃圾人员, 在光伏区内焚烧施工垃圾, 已责令施工人员将火扑灭, 并警告严禁在光伏区城内焚烧垃圾。                                             |      |                          |    |        |
| 协调或其他内容                                       |                                                                                                                     |      |                          |    |        |
| 记录人                                           | 李海                                                                                                                  | 总监签阅 | 刘斌                       |    |        |



由 扫描全能王 扫描创建