

监 理 日 志

工 程 名 称: 雷州 60MW 光伏发电项目

日期	2020 年 06 月 13 日 星期六	气候	阴	气温	26-32℃
监理人员动态:		2人			
施工方人员动态:		管理人员6人, 施工人员25人.			
施工机械动态:		装载机1台, 挖掘机1台, 翻斗车10把, 电焊机1台.			
施工部位进度情况	1. 光伏区直流电缆敷设封堵. 2. 光伏区组件接线连接箱施工. 3. 光伏区施工垃圾, 托盘清理. 4. 光伏区围栏施工完成约350米.				
监理今日工作内容	1. 对光伏区防刺针施工检查. 2. 对组件接线连接箱施工检查. 3. 对光伏区围栏施工检查.				
处理措施、意见、结果	1. 巡视检查发现光伏区清理垃圾时, 把垃圾丢在接线箱内, 责令立即清理干净出沟内垃圾并清理出场. 2. 对围栏施工检查发现围栏立柱桩顶高低不平, 已通知施工单位进行调整.				
协调或其他内容					
记录人	李继		总监签阅	刘培	

