

监 理 日 志

工 程 名 称: 雷州 60MW 光伏发电项目

日期	2020 年 06 月 18 日 星期四		气候	多云	气温	26-34℃
监理人员动态:	2人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	管理人员6人, 施工人员25人					
施工机械动态:	装载机1台, 挖机1台, 电焊机5把, 发电机1台, 电焊机1台, 搅拌机1台					
施工部位进度情况	1. 18区安装围栏. 2. 21区清理垃圾及杂物. 3. 25区直流线缆敷设. 绑扎. 4. 10区电缆走向标示桩埋设. 5. 升压站西侧/剩余围墙施工.					
监理今日工作内容	1. 对围栏施工检查. 2. 对标示桩埋设检查. 3. 对围墙施工进行检查. 4. 业经施工单位、运维及监理相关人员对湛江聚能60MW光伏区进行初检.					
处理措施、意见、结果	1. 在初检中发现问题汇总以清单表格形式告知施工单位并要求按内容整改完善.					
协调内容或其他						
记录人	李强		总监签阅	刘士发		

