

监 理 日 志

工 程 名 称: 雷州 60MW 光伏发电项目

日期	2020 年 06 月 20 日 星期六	气候	多云	气温	25-37℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 管理人员 5 人, 施工人员 15 人					
施工机械动态: 搅拌机 1 台, 推土机 2 台, 装载机 1 台					
施工部位进度情况	1. 升压站西侧围墙砌筑完成。 2. 光伏区围栏施工完成 90%。				
监理今日工作内容	1. 对围墙、围栏施工检查。 2. 对湛江聚能 40MW 项目资料审查、签字。				
处理措施、意见、结果	未发生异常情况。				
协调内容或其他					
记录人	李德		总监签阅	刘斌	

