

监 理 日 志

工程名称：溧阳科华二期屋顶 1.261MW 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 11 月 9 日 星期 6	气候	晴	气温	11°
监理单位动态：			材料进场、见证取样、合格情况：		
1人					
施工方人员动态：					
6人					
施工机械动态：					
施工部位 进度情况	1. 接地扁铁刷黄绿漆 2. 逆变器和汇流箱进行电缆防火封堵 3. 清洗系统水管保温施工				
检查发现的问题	施工时个别工人未佩戴安全帽				
处理措施、意见、结果	现场指出，要求立即改正				
协调内容或其他					
记录人	唐剑		总监签阅	徐耀生	

