

监 理 日 志

工程名称: 溧阳科华二期屋顶 1.261MW 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 11 月 12 日 星期二	气候	晴	气温	10℃-20℃
监理人员动态:		材料进场、见证取样、合格情况:			
1人					
施工方人员动态:					
4人					
施工机械动态:					
施工部位 进度 情况	1. 汇流箱和逆变器电缆挂牌安装 2. 电缆沟清理				
检查发现的 问题					
处理措施、 意见、结果					
协调内容或 其他	因现场组件未到场,现在处于窝工状态				
记录人	唐金	总监签阅	徐兴强		

