

监 理 日 志

工程名称: 溧阳科华二期屋顶 1.261MW 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 10 月 2 日 星期三	气候	阴	气温	19℃-28℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 10人 施工机械动态:			材料进场、见证取样、合格情况:		
施工部位 进度情况	1. 小彩钢瓦屋顶支架导轨安装 2. 大彩钢瓦屋顶支架安装				
检查发现的问题	1. 发现有个别新进场员工未佩戴安全帽 2. 发现部份导轨安装不符合图纸设计要求				
处理措施、意见、结果	1. 督促总包单位对新进场工人进行安全教育, 加强管理 2. 将不符合图纸设计要求的导轨返工处理				
协调内容或其他					
记录人	唐月		总监签阅	符耀生	

