

监 理 日 志

工程名称：溧阳科华二期屋顶 1.261MW 分布式光伏发电项目

日期	2019年12月23日 星期二	气候	晴	气温	20℃-29℃
监理人员动态:	1人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	1. 通讯光缆敷设 2. 屋顶光伏组件安装				
检查发现的问题	1. 屋顶女儿墙处需增加安全防护措施。 2. 屋顶配备灭火器				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	催促分包单位抓紧将组件及时到场 现已有富工现象， 下午第二次例会				
记录人	唐	总监签阅	徐		

