

监 理 日 志

工程名称：溧阳科华二期屋顶 1.261MW 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 11 月 21 日 星期四	气候	晴	气温	10℃ - 18℃
监理人员动态：	1人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	1人				
施工机械动态：	吊车一台				
施工部位 进度 情况	1. 6#屋面组件吊装、散料 2. 3#屋面组件安装				
检查发现的 问题	吊装组件时吊车周围未设安全警示线。				
处理措施、 意见、 结果	要求施工单位在吊装作业时周围必须设安全警示线。				
协调内容 或其他					
记录人	唐利		总监签阅	徐耀	

