

监 理 日 志

工程名称: 溧阳科华二期屋顶 1.261MW 分布式光伏发电项目

日期	2017 年 9 月 24 日 星期二	气候	晴	气温	18℃-27℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 8人 施工机械动态:			材料进场、见证取样、合格情况:		
施工部位进度情况	1. 仓库屋顶逆变器安装 2. 二号水池屋顶组件安装				
检查发现的问题	1. 发现有个别工人施工时未佩戴安全中帽 2. 抽查组件安装情况, 发现有部份组件安装角度不符合图纸设计要求。				
处理措施、意见、结果	1. 督促总包单位加强管理 2. 要求将不符合图纸设计要求的组件返工处理				
协调内容或其他	发现镀锌扁铁、支架镀锌层厚度不理想, 待镀锌后检测 达到现场后检测。				
记录人			总监签阅		

