

监 理 日 志

工程名称: 溧阳科华二期屋顶 1.261MW 分布式光伏发电项目

日期	2019年 9月 27日 星期五	气候	晴	气温	10℃-30℃
监理人员动态:	1人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	1. 安装清洗设备 2. 夹具安装 3. 接地母线安装				
检查发现的问题	1. 有部分夹具安装不牢固 2. 现场缺少安全警示标识				
处理措施、意见、结果	1. 要求安装夹具自检一遍, 是否有不牢固夹具 2. 在所有施工区域增加安全警示标识.				
协调内容或其他					
记录人	唐 凡		总监签阅	徐耀生	

