

# 监 理 日 志

日期：2019年 10月 02日

天气：多云

星期：三

气温：14℃-23℃

工程名称：六哨、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目

监 理 工 作 情 况	1、监理随施工方车检查海嘎村光伏区场地，该施工场地已确定，场平未完成，已要求施工方尽快落实完成施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1、团结村委会屋顶光伏区对点放线作业。 2、松果村委会光伏场地平整完成，确定支架基础位置。施工人员12人，现场管理人员3人。
施 工 人 员		施工人员12人，管理人员3人，电焊机2台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	秦福章	
记 录 人 : 苏航	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：杨铃铃	