

监 理 日 志

日期：2019 年 10 月 15 日

天气：雨

星期：二

气温：12℃-19℃

工程名称：六哨、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目

监 理 工 作 情 况	1、因天气下雨，大部分施工区域屋顶无法施工。 2、凤合镇，驻基村地面桩基对点放线作业，并要求施工人员，阴雨地面湿滑，注意安全。 3、因下雨无法施工，整理前期资料，分析图纸。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1、凤合镇，驻基村地面基础位置对点放线作业。 2、因下雨，暂无人施工
施 工 人 员		1、施工人员25人，管理人员4人，电焊机6台，电镐三台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		秦福章、苏航
记 录 人：苏航		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：罗军