

监 理 日 志

日期：2019 年 10 月 20 日

天气：晴

星期：日

气温：11℃-23℃

工程名称：六哨、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目

监 理 工 作 情 况	1、监理巡察联合乡，倘甸镇各施工点施工情况，落水洞村，支架安装基本完成。1、海嘎村钢立柱（100*100）安装完成 2、斜梁（80*80），檩条（80*40）安装作业， 3、按图纸要求进行图纸核对。 4、监理每巡察一处施工点，都要对施工人员进行安全质量交底，检查安全用具正确佩戴，安全责任重于泰山。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1、倘甸镇，鲁嘎村檩条安装作业。 2、凤合镇，驻基村基础浇筑施工。 3、塘子镇，塘子村屋顶基础浇筑，支架檩条安装作业。 4、联合乡，马店村，联合村支架檩条安装作业。
施 工 人 员		施工人员25人，管理人3员，电焊机6台发电机1台
其 它 事 项		
本日现场监理人员		秦福章、苏航
记录人:苏航		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:罗军