

# 监 理 日 志

日期：2019年 10月 21日

天气：多云

星期：一

气温：11℃-24℃

工程名称：六哨、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目

监 理 工 作 情 况	1、监理巡察唐子镇各施工区域，对钢立柱垂直度，斜梁，檩条的材料及安装要求，按图纸要求，角度按业主会议上 25° 的要求进行施工和管控，并要求施工方严格遵守。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1、塘子镇，塘子村委屋顶，钢立柱安装作业。 2、凤合镇，驻基村委地面钢立柱安装作业。 3、联合乡，三界村委地面钢立柱，檩条安装作业。 4、倘甸镇，鲁嘎村委，斜梁，檩条汉奸，加固作业。 5、塘子镇，团结村委地面钢立柱，支架，檩条安装作业。
施 工 人 员		施工人员26人，管理人员3人，电焊机15台，发电机2台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		秦福章、苏航
记录人：苏航		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：罗军