

监 理 日 志

日期：2019年 10月 23日

天气：晴

星期：三

气温：11℃-25℃

工程名称：六哨、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目

监 理 工 作 情 况	1、监理巡察唐子镇，坝者村委施工点时发现， ①、该村委施工场地土质松软影响施工现场，已要求现场负责人尽快向村委会沟通更换施工现场。 2、监理检查塘子村委地面桩基开挖施工现场，要求施工人员必须按业主700*700*700 宽高深的要求进行开挖基础，经验收合格方可进入下一道工序施工。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	云南蓝创机电安装工程有限公司、云南蓝创建设工程有限公司	1、联合乡，三界村委，斜梁檩条安装作业。 2、塘子镇，团结村地面檩条安装作业。 3、联合乡，北河村委地面桩基开挖施工。 4、塘子镇，塘子村地面桩基开挖，屋面横梁安装作业。
施 工 人 员		施工人员31人，管理人员3人，电焊机22台，电镐3台，发电机2台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	秦福章、苏航	
记 录 人 :苏航	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:罗军	