

监 理 日 志

日期: 2019年 10月 30日 天气: 多云

星期: 三 气温: 8-21℃

工程名称: 六哨、河口等乡镇(街道)光伏扶贫电站建设项目

监 理 工 作 情 况	1、监理复查羊街镇，甸龙村地面基础返工情况时发现，浇筑沙灰已挖开，基坑口面切割加大，挖机开挖加深，现场监理对施工人员进行质量. 进度. 安全交底，并要求施工人员必须严格按图纸规范施工。 2、监理突击检查河口镇北大营村施工区时发现： 3、水泥地面用铁块下锚筋焊接没有挖基础与图纸设计不符，影响工程质量，据施工反应是村委会不许厂房挖坑正在协调中	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	云南蓝创机电安装工程有限公司、云南蓝创建设工程有限公司	1、羊街镇，甸龙村委地面桩基重开挖施工。 2、塘子镇，坝者村委钢立柱安装作业。 3、凤合镇，合理村委屋顶钢立柱安装作业。 4、河口镇，北大营村基础坑开挖施工。
施 工 人 员		施工人员 34 人，管理人员 4 人，吊车一台，挖机一台，电焊机 16 台，切割机 6 台
其 它 事 项		
本日现场监理人员	秦福章、苏航	
记录人: 苏航	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 罗军	