

监 理 日 志

日期: 2019年 11月 01日 天气: 多云

星期: 四 气温: 6-23℃

工程名称: 六哨、河口等乡镇(街道)光伏扶贫电站建设项目

监 理 工 作 情 况	1、电业局到施工段进行关于并网接入地点确定。其中包括塘子镇，团结村，塘子村，麦浪村，坝者村。河口镇，北大营村，海嘎村，功山镇，三保等村均已决定各点已达成共识。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	云南蓝创机电安装工程有限公司、云南蓝创建设工程有限公司	1、河口镇，北大营村委会地面钢立柱安装作业。 2、联合乡，落水洞村委会支架刷漆，防腐作业。 3、河口镇，海嘎村委会檩条敲渣防腐作业。 4、羊街镇，甸龙村委会地面桩基浇筑施工。 5、羊街镇，麦场村委会开工，基坑开挖施工。 6、功山镇，三保村委会支架复查加焊施工。
施 工 人 员		施工人员 36 人，管理人员 3 人，吊车一台，电焊机 18 台，切割机 6 台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	秦福章、苏航	
记 录 人 : 苏航	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 罗军	