

监 理 日 志

日期: 2019年 11月 02日 天气: 多云

星期: 六 气温: 9-23℃

工程名称: 六哨、河口等乡镇(街道)光伏扶贫电站建设项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、监理统计倘甸镇、联合乡、凤合镇等各施工点: 支架安装基本完成, 防腐刷漆作业, 正搬迁到六哨乡各施工点, 准备开工。</p> <p>2、塘子镇、团结村、塘子村, 麦浪村支架安装完成做好防腐并我方进行检查, 监理检查时发现:</p> <p>①焊接后未进行清理敲渣, 不符合防腐作业要求, 已要求各施工点要严格按防腐作业规定施工。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	云南蓝创机电安装工程有限公司、云南蓝创建设工程有限公司	<p>1、塘子镇, 团结村委会地面支架加焊防腐, 屋面檩条配料安装, 组件板安装。</p> <p>2、河口镇, 北大营村委会地面钢立柱, 横梁安装作业。</p> <p>3、塘子镇。卖场村委会地面桩基开挖施工。</p>
施 工 人 员		施工人员 28 人, 管理人员 3 人, 电焊机 10 台, 切割机 6 台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	秦福章、苏航	
记录人: 苏航	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 罗军	