

监 理 日 志

日期: 2019年 11月 05日

天气: 阴转雨

星期: 一

气温: 8-18℃

工程名称: 六哨、河口等乡镇(街道)光伏扶贫电站建设项目

监 理 工 作 情 况	1、监理巡察羊街镇长冲村委会施工现场时发现: ①、该施工区域面积狭窄、遮阳面积过大,不适合电站项目施工,已要求总包方重新协调,更换地块尽快施工。 2、因天气不好,下雨,有部分施工现场无法施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	云南蓝创机电安装工程有限公司、云南蓝创建设工程有限公司	1、羊街镇。大刘所村委会地面桩基坑开挖施工。 2、羊街镇,甸龙村委会檩条焊接施工。 3、六哨乡,五星村委会地面桩基坑开挖。
施 工 人 员		施工人员 32 人,管理人员 4 人,汽车吊 1 台,电焊机 22 台,电镐 5 台,发电机 1 台
其 它 事 项		
本日现场监理人员		秦福章、苏航
记录人:苏航		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):罗军